

<b>Schule Geisingen</b>		Kontrolle BAB
<b>Fassadensanierung + Computerraum + Mensa</b>		<b>0,00</b>

<b>Kostenverfolgung (KV)</b>
------------------------------

OZ	Gewerk bzw. Kostengruppe (KG)	Leistung	Firma (AN)	bis i.AZ	insgesamt freigegeben einschl. USt.
KG-Gewerk	nach DIN 276		Zahlungsempfänger	SZ	

aktuell beauftragt	Kostenprognose	USt.	Kostenprognose
H=Hauptauftrag	(€) <b>brutto</b>	%	<b>netto</b>
i.NA=Nachauftrag			

<b>1.0</b>	<b>Baugrundstück</b>				
------------	----------------------	--	--	--	--

--	--	--	--

<b>2.0</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>				
------------	-----------------------------------	--	--	--	--

--	--	--	--

3.1-001.1	Gerüstarbeiten	Fassadengerüst	Scheuble		
3.1-002.1	Erdarbeiten	Sockelbereich	Fluck Hartwig		
3.1-011.1	Rückbauarbeiten	Asbestplatten	in170.1 enth.		
3.1-022.1	Blechnerarbeiten	Attika - Änderung	in170.1 enth.		
3.1-221.1	Betonerhaltungsarbeiten				
3.1-222.1	Säge- u. Bohrarbeiten				
	Sonstiges				
<b>3.1</b>	<b>Rohbaukonstruktion</b>				<b>0,00</b>

H	12.015,01	12.015,01	19,0%	10.096,65
H	19.797,41	19.797,41	19,0%	16.636,48
		0,00	19,0%	0,00
		0,00	19,0%	0,00
		3.000,00	19,0%	2.521,01
		1.000,00	19,0%	840,34
		5.000,00	19,0%	4.201,68
	<b>31.812,42</b>	<b>40.812,42</b>		<b>34.296,15</b>

3.2-030.1	Sonnenschutzarb.	Jalusien demontieren, wieder montieren			
3.2-031.1	Schlosserarbeiten	Vordachanschlüsse			
3.2-034.1	Malerarbeiten	Computer. + Mensa	Scheuble	SZ	15.263,09
3.2-036.1	Bodenbelagsarbeiten	Computerraum	Hemens	SZ	4.664,56
3.2-170.1	Fassadenarbeiten	Ost, Süd, West	Haller		
3.2-170.2	Fassadenarbeiten	statische Maßnahmen Südseite			
	Sonstiges				
<b>3.2</b>	<b>Ausbaukonstruktion</b>				<b>19.927,65</b>

		5.000,00	19,0%	4.201,68
		4.000,00	19,0%	3.361,34
H	10.705,63	15.263,09	19,0%	12.826,13
H	4.174,34	4.664,56	19,0%	3.919,80
H	128.148,72	128.148,72	19,0%	107.688,00
		5.000,00	19,0%	4.201,68
		3.000,00	19,0%	2.521,01
	<b>143.028,69</b>	<b>165.076,37</b>		<b>138.719,64</b>

<b>3.0</b>	<b>Baukonstruktion (=3.1+3.2)</b>				<b>19.927,65</b>
------------	-----------------------------------	--	--	--	------------------

	<b>174.841,11</b>	<b>205.888,79</b>		<b>173.015,79</b>
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Schule Geisingen</b>		Kontrolle BAB
<b>Fassadensanierung + Computerraum + Mensa</b>		<b>0,00</b>

<b>Kostenverfolgung (KV)</b>
------------------------------

OZ	Gewerk bzw. Kostengruppe (KG)	Leistung	Firma (AN)	bis i.AZ	insgesamt freigegeben einschl. USt.
KG-Gewerk	nach DIN 276		Zahlungsempfänger	SZ	
4-046.1	Sanitärarbeiten	Anschluss Spülmasch. Warmwasserboiler	K. Elsässer auf Nachweis	SZ	355,00
4-046.2	Sanitärarbeiten	Waschbecken Comp.r. Kond.-leit. Serverraum	Degen	SZ	1.860,16
4-052.1	Elektroarbeiten	Comp.-raum + Mensa + Serverraum	Bewer	SZ	17.466,43
	Sonstiges				
<b>4.0</b>	<b>Technische Anlagen</b>				<b>19.681,59</b>
<b>Summe 3.0 + 4.0</b>	<b>Bauwerkskosten</b>				<b>39.609,24</b>

aktuell beauftragt H=Hauptauftrag i.NA=Nachauftrag	Kosten-prognose (€) brutto	USt. %	Kosten-prognose netto
	355,00	19,0%	298,32
	1.860,16	19,0%	1.563,16
H	16.918,21	19,0%	14.677,67
	5.000,00	19,0%	4.201,68
<b>16.918,21</b>	<b>24.681,59</b>		<b>20.740,83</b>
<b>191.759,32</b>	<b>230.570,38</b>		<b>193.756,62</b>

OZ	Gewerk bzw. Kostengruppe (KG)	Leistung	Firma (AN)	bis i.AZ	insgesamt freigegeben einschl. USt.
<b>5.0</b>	<b>Außenanlagen</b>				
6-181.1	Möbelergänzung	Computerraum	Hohenloher	SZ	4.218,28
6-181.2a	Möbel neu	Mensa-Tische	Hohenloher	SZ	995,93
6-181.2a	Möbel neu	Mensa-Stühle	Hohenloher	SZ	1.282,82
6-181.3	Möbel	Spültisch mit Haushaltspülmaschine	Kurz	SZ	2.473,10
6-181.4	Möbel	Schrank für Mensa	Printus	SZ	247,70
6-184.1	EDV-Ausstattung	Computerraum und Serverraum	Dreher	SZ	26.223,95
	Sonstiges				
<b>6.0</b>	<b>Ausstattung</b>				<b>35.441,78</b>
<b>Summe 1.0 - 6.0</b>	<b>Baukosten</b>				<b>75.051,02</b>

aktuell beauftragt H=Hauptauftrag i.NA=Nachauftrag	Kosten-prognose (€) brutto	USt. %	Kosten-prognose netto
H	4.440,38	19,0%	3.544,77
H	2.325,26	19,0%	836,92
H	2.616,72	19,0%	2.078,24
H	247,70	19,0%	247,70
H	26.174,05	19,0%	22.036,93
	2.000,00	19,0%	1.680,67
<b>35.556,41</b>	<b>37.441,78</b>		<b>31.503,23</b>
<b>227.315,73</b>	<b>268.012,16</b>		<b>225.259,85</b>

<b>Schule Geisingen</b>		Kontrolle BAB
<b>Fassadensanierung + Computerraum + Mensa</b>		<b>0,00</b>

## Kostenverfolgung (KV)

OZ	Gewerk bzw. Kostengruppe (KG)	Leistung	Firma (AN)	bis i.AZ	insgesamt freigegeben einschl. USt.
KG-Gewerk	nach DIN 276		Zahlungsempfänger	SZ	

aktuell beauftragt	Kostenprognose	USt.	Kostenprognose
H=Hauptauftrag	(€) <b>brutto</b>	%	<b>netto</b>

7-411.1	Architekt		architektur-k	1.AZ	19.468,16
7-744.1	SiGeKo	in 7-411,1 enthalten			
<b>7.0</b>	<b>Baunebenkosten</b>				<b>19.468,16</b>

H	42.940,05	42.940,05	19,0%	36.084,08
		0,00	19,0%	0,00
	<b>42.940,05</b>	<b>42.940,05</b>		<b>36.084,08</b>

<b>Summe 1.0 - 7.0</b>	<b>Gesamtbaukosten</b>				<b>94.519,18</b>
------------------------	------------------------	--	--	--	------------------

	<b>270.255,78</b>	<b>310.952,21</b>		<b>261.343,93</b>
--	-------------------	-------------------	--	-------------------

**gesamt rund      311.000,00**

Datum: 2010-03-08  
 Architekturbüro Thomas Kreuzer

**Kostenentwicklung**  
 Kostenberechnungen  
 Gemeinderat freigegeben    2009-07-28

Kostenanschlag    2010-02-01

Fassade    264.000,00  
 EDV + Mensa    82.000,00  
gesamt    346.000,00

346.000,00