

TOP 4 - öffentlich

Sanierung der Verbandskläranlage - Sachstandsbericht

Die nun fast dreijährige Bau- bzw. Sanierungstätigkeit auf der Verbandskläranlage Immendingen-Geisingen steht kurz vor dem Abschluss. Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen wurden im Rahmen der Generalsanierung bzw. Optimierung der Anlagentechnik durchgeführt:

Implementierung Ferwirktechnik

Dieser erste Baustein der Gesamtmaßnahme wurde bereits in 2009 abgeschlossen. In der Verbandsversammlungssitzung vom 3. Dezember 2009 hat das Ingenieurbüro Unger-Ingenieure ausführlich hierüber berichtet.

Optimierung Schlammbehandlung

Die Maßnahme umfasste die Modernisierung des Gasbehälters, den Einbau einer Gaseinpressung in den Faulturm und einer Schlammzerkleinerung sowie die Einbeziehung des alten Kalksilos in die Schlammmentwässerung, und wurde im November 2010 abgeschlossen und schlussgerechnet. Der Schlussrechnungsbetrag beläuft sich auf 260.497,51 € (brutto) und liegt um ca. 2 % über den ursprünglich im Jahre 2007/2008 budgetierten Kostensatz.

Anlageninstandsetzung / Betonsanierung

Die Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, so dass die Baustelle bis Mitte Juli komplett geräumt wird und die VOB-Abnahme erfolgen kann (geplant: 27. KW 2011). Die Auftragssumme in Höhe von ca. 1.590.000,00 € (brutto) wird aufgrund der aktuellen Kostenfortschreibung nicht überschritten. Die gesamte Abrechnungssumme kann jedoch erst nach Vorlage der Schlussrechnung und deren Prüfung beziffert werden.

Alle Maßnahmen wurden bzw. werden fristgerecht abgeschlossen, so dass die Mittelnachweise für die Landesförderung termingerecht vorgelegt werden können.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Geisingen, 5. Juli 2011

Walter Hengstler
Verbandsvorsitzender

Rainer Guggemos